

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG CÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /CV- UBND

Hoàng Cát, ngày 23 tháng 8 năm 2024

V/v đề nghị chấp thuận chủ trương
gia hạn thời gian thực hiện dự án và
thời gian thực hiện hợp đồng, Công
trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư
thôn Nam Thọ, xã Hoàng Cát, huyện
Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. .

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa

Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa: Quyết
định số: 397/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 về việc phê duyệt BCKTKT, Quyết
định số: 486/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn
nhà thầu xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Nam Thọ, xã
Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện theo Văn bản số : 3187/UBND-KT&HT ngày 02/11/2023 của
UBND huyện Hoàng Hóa về việc điều chỉnh, gia hạn hợp đồng dự án: Hạ tầng
kỹ thuật điểm dân cư thôn Nam Thọ, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh
Thanh Hóa.

Do khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nên chưa thể
bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng hoàn thành theo kế
hoạch, điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

UBND Xã Hoàng Cát kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa
xem xét chấp thuận chủ trương:

- Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của Gói thầu số 02: Thi công xây
dựng + thiết bị và Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng + thiết bị, đảm
bảo hoàn thành công trình trước 31/12/2024

Kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét giải quyết để UBND Xã
Hoàng Cát có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An