

Số: 275 /TB-UBND

Hoàng Cát, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết luận tại hội nghị giao ban công tác Xây dựng thôn kiểu mẫu Đức Thành

Ngày 29/11/2023, UBND xã Hoàng Cát đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng thôn kiểu mẫu thôn Đức Thành. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn An- Chủ tịch UBND xã chủ trì. Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã đánh giá kết quả xây dựng thôn kiểu mẫu Đức Thành đến tháng 11 năm 2023, dự hội nghị có các đồng chí : Phó Chủ tịch UBND xã, Ủy viên UBND xã, các công chức: Kế toán ngân sách, Địa chính-xây dựng, Văn phòng- Thống kê, Bí thư Đoàn xã (Phụ trách thôn Đức Thành) và Chi ủy thôn Đức Thành. Sau khi nghe báo cáo của Chi ủy thôn Đức Thành và các ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND xã kết luận:

1.Tổng số tiền đã ứng 300 triệu đồng của xã để thôn xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2023. Đã chi 70 triệu đồng còn lại 230 triệu đồng yêu cầu Ban phát triển thôn Đức Thành đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 phải làm xong các hạng mục còn lại.(Riêng hạng mục quét vôi, ve tường rào để lại sau khi nào huyện thẩm định sẽ quét). Khoản chi khác không được đưa vào, yêu cầu thôn chi đúng định mức theo dự toán.

2.Các hạng mục đã chi cho xây dựng thôn kiểu mẫu đồng chí Nguyễn Ngọc Niên- Thôn trưởng báo cáo chi ủy, chi bộ, ban phát triển thôn chi đúng cho phù hợp với các hạng mục theo dự toán để ứng 300 triệu đồng (có Thông báo dự toán kèm theo).

Riêng việc chăm sóc đường cây, hoa giao cho các đoàn thể đã được cấm biên chăm sóc.

3. Thôn đề nghị hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa. Tạm thời UBND chưa hỗ trợ hạng mục này vì thôn đã ứng tiền xây dựng thôn kiểu mẫu còn chưa chi hết.

4. Giao nhiệm vụ đồng chí Nhữ Thị Thùy- Đảng ủy viên phụ trách thôn Đức Thành theo dõi, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo, Ban quản lý để có hướng chỉ đạo cho phù hợp.

Ban quản lý XDNTM xã thường xuyên kiểm tra các hạng mục theo dự toán thôn làm đúng quy định.

5. Yêu cầu Ban phát triển thôn Đức Thành hoàn chỉnh các hạng mục còn lại xong trước ngày 31/12/2023.

Giao cho công chức Địa chính- Xây dựng phối hợp với đồng chí Bí thư Đoàn xã đôn đốc Ban phát triển thôn Đức Thành thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban phát triển thôn Đức Thành;
- BTV ĐU; TTHĐND, UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể, CBCC
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An

THÔNG BÁO

**Về việc tiến độ xây dựng các hạng mục công trình thôn kiểu mẫu thôn Đức
Thành bằng nguồn vốn ngân xã đã cấp trong năm 2022**

Kính gửi: Cấp uỷ chi Bộ thôn Đức thành và Ban vận động xây dựng thôn kiểu mẫu

Thực hiện kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu thôn Đức Thành. Năm 2022 xã đã lập dự toán các hạng mục công trình trong các bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu bằng nguồn vốn ngân sách xã và đã cho thôn ứng với số tiền là: **300.000.000** đồng. Cụ thể các hạng mục công việc như sau:

- 1, Trát tường rào 2.500 m² Thành tiền là: 130.000.000 đồng
- 2, Quyết vôi ve 10.200 m² Thành tiền là: 40.000.000 đồng
- 3, Trồng cây mắt ngọc 8.000 cây, cây hồng lộc, cây nguyệt quế 300 cây với số tiền cho 3 loại cây và nhân công bằng: 70.000.000 đồng
- 4, Vẽ trang cổ động 100 m² Thành tiền là: 20.000.000 đồng
- 5, Bể zôn áp phít loại nhỏ dài 1,2m x rộng 60 bằng 24 cái x 1.300.000/cái = 31.200.000 đồng

Băng zon loại to dài 5m x rộng 60 bằng 2 cái Thành tiền 8.800.000 đồng

Tổng kinh phí 300.000.000 đồng

Ngày 29/11/2023 UBND xã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng thôn kiểu mẫu của thành Đức Thành theo các hạng mục công trình xây dựng theo dự toán thiết kế thì thôn mới làm được một số hạng mục cụ thể như sau:

- Trồng cây mắt ngọc 8.000 cây,
- Cây hồng lộc, cây nguyệt quế 300 cây với số tiền cho 3 loại cây và nhân công bằng: **70.000.000 đồng**

Các hàng mục thôn chưa xây dựng cụ thể như sau:

- 1, Trát tường rào 2.500 m² Thành tiền là: 130.000.000 đồng
- 2, Quét vôi ve 10.200 m² Thành tiền là: 40.000.000 đồng
- 3, Vẽ trang cổ động 100 m² Thành tiền là: 20.000.000 đồng
- 4, Băng zon áp phít loại nhỏ dài 1,2m x rộng 60 bằng 24 cái x 1.300.000/cái
= 31.200.000 đồng

Băng zon loại to dài 5m x rộng 60 bằng 2 cái Thành tiền 8.800.000 đồng

Với tổng kinh phí chưa mua sắm, xây dựng cho 4 hạng mục công trình nêu trên là 230.000.000 đồng

Riêng quét vôi ve UBND xã thống nhất quét sau cùng và kinh phí quét vôi ve để lại tại quỹ của ban kiến thiết xây dựng thôn

UBND xã đề nghị cấp uỷ chi bộ cùng ban kiến thiết xây dựng thôn kiểu mẫu chấp hành nghiêm xây dựng các hạng mục công trình còn lại bằng nguồn vốn ngân sách xã song trước ngày 31/12/2023. Và báo cáo kết quả tiến độ thi công các hạng mục công trình với chủ tịch UBND xã trước ngày 31/12/2023

Hoàng Cát, ngày 30 tháng 11 năm 2023

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An